

Dodávateľ:

Kalorim s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša

IČO: 50625781
 DIČ: 2120400722
 IČ DPH: SK2120400722
 Telefón: 0905696167
 Mobil: +421915801878
 E-mail: zuzana.skokanova@kalori

Variabilný symbol: 230100073
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: ZoD zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00314200
 DIČ: 2020553194
 IČ DPH: 0

Obec Povina
Povina 155
023 33 Povina

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK230900 0000 0051 4996 6754
 Číslo účtu: 5149966754 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 03.05.2023
 Dátum splatnosti: 03.07.2023
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.04.2023
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám : Rozšírenie kapacity MŠ v obci Povina						
Súpis prác a dodávok č. 222100049 apríl 2023	1 kpl	30 050,51		30 050,51 20%	6 010,10	36 060,61
Súčet položiek				30 050,51	6 010,10	36 060,61
SPOLU NA ÚHRADU						36 060,61

Príloha Súpis prác a dodávok č. 222100049 apríl 2023
 kód projektu: ITMS2014+ 302021BKU2

Vystavil: **KALORIM, s.r.o.**
 Emília Skokanová
 023 41 Nesluša č. 759
 info@kalorim.sk

OBECNÝ ÚRAD POVINA	
Evid. číslo	Č. spisu: Fa 84/23
Došlo:	- 3 MAJ 2023
Počet príloh/listov	Vybavuje: h

Okr.súd Žilina, Odd: Sro, vl.č. 66853/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	30 050,51	20%	6 010,10	36 060,61

Prevzal:

Pečiatka :



Handwritten signature

Súpis prác a dodávok číslo:

číslo: 222100049

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Povina

Objekt: MŠ Povina



Časť:

Objednávateľ: Obec Povina

Zhotoviteľ: Kalarim s.r.o., Nesluša 759, 02341 Nesluša



Apríl 2023

Kód	Názov	mj.	Množstvo	j.cena	CELKOM	Práce zrealizované v sledovanom mesiaci		Práce zostávajúce k dokončeniu
						Realizované	jedn.cena	
					0,00		0,00	0,00
Architektúra								
	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00			0,00
	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,00	36,79	147,17	36,79		
	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami (100x599x249)	m2	5,00	29,26	146,28	29,26		
	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (100x599x249)	m2	4,00	28,80	115,19	28,80		
	Dodatčné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	19,80	2,07	40,91	2,07		
	Dodatčné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	20,30	3,14	63,69	3,14		
	Dodatčné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerovnými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	4,20	5,17	21,70	5,17		
	Dodatčné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerovnými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	21,94	10,34	226,76	10,34		
	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 100 mm P2-500	m2	5,88	29,72	174,76	29,72		
	Priečky, na MVC a maltu napr. YTONG (100x249x599)	m2	0,90	31,80	28,62	31,80		
	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu napr. YTONG (125x249x599)	m2	51,73	34,68	1 794,00	34,68		
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00			
	Zakryvanie výpíní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	67,13	1,52	101,89	1,52		
	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	110,50	2,10	232,05	2,10		57,41
	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	110,50	10,68	1 180,14	10,68		291,99
	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	110,50	9,84	1 087,32	9,84		269,03
	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	138,10	1,98	273,49	1,98		
	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	37,29	14,54	542,25	14,54		
	Príprava vnútorného podkladu sien penetráciou pod omietky	m2	1 045,41	1,98	2 069,91	1,98		
	Potiahnutie vnútorných sien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 045,41	5,10	5 331,59	5,10		





1025



Vnútrná omietka stien väpennocementová šľuková (iemná), hr. 3 mm	m2	906.07	10.20	9 241.91		10.20		
Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	203.20	2.38	484.13		2.38		
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky (P2)	m2	213.64	0.46	98.68		0.46		
Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku na nasiakavé a nenasiakavé podklady	kg	64.09	9.14	585.73		9.14		
Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	269.69	9.13	2 462.24		9.13		
Obnova kamennej diažby - TERRAZZO (tmelenie prasklín a nerovnosti 15%, povrchové brúsenie a leštenie) (P3/N)	m2	93.97	42.72	4 014.40	93.97	42.72	4 014.40	
Okenný a dverový začíšťovací profil	m	138.10	4.98	688.25		4.98		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0	0	0,00				
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m	m2	420.98	1.50	631.47		1.50		
Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1.50 do 3.5 m	m2	33.21	5.04	167.38		5.04		
Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	660.29	1.50	990.44	160.29	1.50	240.44	
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0.19600t	m2	8.63	2.78	23.96	-0.01	2.78	-0.01	0,00
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, väpenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5.01	24.66	123.55		24.66		
Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0.00600t	m2	273.66	5.37	1 469.77		5.37		
Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0.00200t	m2	547.32	2.51	1 373.41		2.51		
Búranie diažeľ, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0.02000t	m2	181.79	2.10	381.46		2.10		
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0.02400t	ks	24.00	0.64	15.46	5.00	0.64		1.29
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0.07600t	m2	36.64	21.03	770.51	7.63	21.03		64.22
Vybúranie otvoru v murive z tváric veľ. plochy do 0,0225 m2, hr. 600mm - priraz v obvodovej stene pre vyústenie odvetrávacej jednotky	ks	2.00	18.72	37.44		18.72		
Vybúranie otvoru v murive z tváric veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0.16500t	m2	2.32	3.93	9.12		3.93		
Otliečenie omietok stropov vnútorných väpenných alebo väpennocementových v rozsahu do 100 %, -0.05000t	m2	110.50	3.57	394.02		3.57		
Otliečenie omietok stien vnútorných väpenných alebo väpennocementových v rozsahu do 100 %, -0.04600t	m2	827.08	2.81	2 323.59		2.81		
Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladáčiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0.06800t	m2	74.05	3.73	276.40		3.73		
Zvislá doprava suitiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	56.67	6.24	353.62		6.24		
Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1.00	39.88	39.88		39.88		
Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	6.00	7.79	46.76		7.79		





Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skládku do 1 km	t	56,67	6,48	367,22	11,67	6,48	75,62	
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 133,40	0,46	517,15	233,40	0,46	106,50	
Vnútrostavenská doprava sutiny a vyburanych hmot do 10 m	t	56,67	5,40	306,02	11,67	5,40	63,02	
Vnútrostavenská doprava sutiny a vyburanych hmot za každých ďalších 5 m	t	111,08	1,11	122,94	21,08	1,11	23,33	
Poplatok za skladovanie - bežný stavebný odpad	t	55,53	34,20	1 899,13	10,53	34,20	360,13	
Presun hmot HSV			0	0,00				
Presun hmot pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m	t	48,52	3,00	145,56	3,52	3,00	10,56	
Práce a dodávky PSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti			0	0,00				
Izolácie proti zemskej vlhkosti a povrchovej vode, hr. 2 mm na ploche vodorovnej.	m2	45,06	7,80	351,47		7,80		
Izolácie proti zemskej vlhkosti a povrchovej vode, hr. 2 mm na ploche zvislej.	m2	34,35	8,64	296,78		8,64		
Montáž + dodávka hydroizolačnej pásky	súbor	1,00	108,60	108,60		108,60		
Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,40	3,24	46,66		3,24		
Zdravotechnické inštalácie				0,00				
SO 01.4 - ZTI - vid' samostatný rozpočet	kpl	1,00		0,00			1,00	
Zdravotechnika - zariadenovacie predmety				0,00				
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,00	6,81	13,62		6,81		
Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,00	4,49	13,48		4,49		
Demontáž batérie umyvadlovej	súb.	3,00	3,29	9,86		3,29		
Ústredné kúrenie - kotolne				0,00				
SO 01.5 - Vykurovanie - vid' samostatný rozpočet	kpl	1,00		0,00			1,00	
Konštrukcie tesárske				0,00				
Demontáž stien a priečok z hranolčokov, fošien alebo lát - 0,02200 t	m2	22,57	1,14	25,73		1,14		
Konštrukcie - drevostavby				0,00				
SDK podhlád , závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	327,15	28,20	9 225,63		28,20		
SDK podhlád , závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	16,22	28,20	457,40		28,20		
Presun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	119,87	5,40	647,30		5,40		
Konštrukcie stolárske				0,00				
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,00	16,09	386,16	22,00	16,09	353,98	32,18
Dvere vnútorné drevené, jednokrídlové, 600/1970mm, laminátové, plné - D1	ks	3,00	130,22	390,66	1,00	130,22	130,22	260,44
Dvere vnútorné drevené, jednokrídlové, 700/1970mm, laminátové, plné - D2	ks	2,00	144,60	289,20	2,00	144,60	289,20	
Dvere vnútorné drevené, jednokrídlové, 800/1970mm, laminátové, plné - D2	ks	17,00	162,72	2 766,24	17,00	162,72	2 766,24	





Dvere vniútorné drevené, jednokrídlové, 900/1970mm, laminátové, plné - D3	ks	2,00	168,00	336,00	2,00	168,00	336,00						
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez	ks	24,00	19,30	463,22	22,00	19,30	424,62						38,60
Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	24,00	6,55	157,29	22,00	6,55	144,18						13,11
Prechodová lišta (prah)	ks	24,00	10,20	244,80	22,00	10,20	224,40						20,40
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové Zárubňa vniútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre jednokrídlové dvere	ks	24,00	46,88	1 125,19	22,00	46,88	1 031,42						93,77
Presun hmôt pre konštrukcie stoliárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,68	0,96	88,01	91,68	0,96	88,01						205,20
Konštrukcie doplnkové kovové			0	0,00									
Montáž + dodávka záchodovej kabíny (m.č. 1.05b, 2.04b)	kpl	2,00	4 000,00	8 000,00				4 000,00					8 000,00
Montáž + dodávka oddelovacej steny (1200x600mm), DTD doska hr. 28mm, hrany osadené v hliníkovom profile (m.č. 2.13b)	ks	2,00	270,00	540,00	2,00	270,00	540,00						
Montáž + dodávka poľičky a vešiakov na uteráky (m.č. 2.13b)	ks	1,00	180,00	180,00			180,00						
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,60	1,32	25,87	15,00	1,32	19,80						6,07
Podlahy z dlaždíc			0	0,00									
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	18,00	4,33	77,94				4,33					
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vrátane škárovania	m ²	56,05	22,20	1 244,31			22,20						
Dlaždice keramické	m ²	60,83	13,20	802,96			13,20						
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,52	4,68	128,79			4,68						
Podlahy výškové a parketové			0	0,00									
Demontáž lepených drevených podláh výškových, mozaikových, parketových, vrátane list -0.0150t	m ²	41,64	12,40	516,18			12,40						
Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,24	1,26	7,86			1,26						
Podlahy povlakové			0	0,00									
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy	m ²	251,01	2,67	669,54			2,67						
Podlahy syntetické			0	0,00									
Penetračný náter pod PU náter	m ²	213,64	2,10	448,64	213,64	2,10	448,64						
Polyuretánový uzatvárací pružný náter napr. Sikafloor 359 N, 1x náter (P2)	m ²	213,64	11,50	2 456,01	213,64	11,50	2 456,01						
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,22	0,84	37,14	44,22	0,84	37,14						
Obklady			0	0,00									
Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane škárovania	m ²	139,33	21,07	2 936,17			21,07						
Obkladačky keramické	m ²	146,30	13,44	1 966,27			13,44						
Ukončovacie, rohové lišty	m ²	139,33	3,00	417,99			3,00						
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,16	2,64	198,42			2,64						
Maľby			0	0,00									





Príprava stývkov konštrukcii akrylátovým imelom, D+M	kpl	1,00	180,00	180,00		180,00		
Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	100,00	0,34	33,64		0,34		
Oblepenie soklov, stývkov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	500,00	0,28	140,55		0,28		
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 008,27	0,72	726,12		0,72		
Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 008,27	2,29	2 308,07		2,29		
Umyvateľný interierový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	356,68	7,08	2 525,29		7,08		
Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
Elektroinštalácia - vid' samostatný rozpočet	kpl	1,00						
Elektroinštalácia - 2. časť - vid' samostatný rozpočet	kpl	1,00						1,00
Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh								1,00
Montáž + dodávka šikmej schodiskovej plošiny - model V65_5m/min, nosnosť 230kg, 1050x770mm	súbor	1,00	5 750,00	5 750,00	1,00	5 750,00		5 750,00
Hodinové zúčtovacie sadzby								
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (odstránenie technológie kuchyne - m.č. 1.07)	hod	20,00	13,00	260,00				13,00
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (presun nábytku)	hod	50,00	13,00	650,00				13,00
Ostatné								
Likvidácia vzniknutého odpadu z obalov stavebných materiálov, vrátane odvozu na skládku	kpl	1,00	500,00	500,00				500,00
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								
Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,00	400,00	400,00				400,00
Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,00	350,00	350,00				350,00
Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu (antoniček)	eur	1,00	333,00	333,00				333,00
Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka pitnej vody - dočasná	eur	1,00	300,00	300,00				300,00
Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,00	200,00	200,00				200,00
Vykurovanie								
Izolácie tepelné				0,00				
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	68,000	2,000	136,000				2,000
18 x 20 izolácia-trubica	m	4,000	1,260	5,04				1,26
15 x 20 izolácia-trubica	m	4,000	1,330	5,32				1,33
22 x 30 izolácia-trubica	m	30,000	1,530	45,90				1,53
28 x 30 izolácia-trubica	m	30,000	1,790	53,70				1,79
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	5,015	2,000	10,03				2,000
Usúdenie kúrenie - rozvodné potrubie				0,00				
Oprava potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	10,000	5,510	55,10				5,51



Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	4,000	12,510	50,04	12,51				
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	4,000	13,510	54,04	13,51				
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	30,000	14,530	435,90	14,53				
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	30,000	18,560	556,80	18,56				
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	68,000	0,500	34,00	0,50				
Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	12,385	2,000	24,77	2,00				
Ustredné kúrenie, armatúry.				0,00					
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 HERZ Set PicoLo K, priamy na pripoj. vykúr. telesa - priamy term. ventil, DN15 s pripoj. na závit. rúru hrdlom s univ. typom, priamy ventil do spiatocky, DN15 s pripoj. na závit. rúru hrdlom s univ. typom a termost. hlavicu "Mini PicoLo", M 28x1,5	ks	12,000	6,000	72,00	6,00				
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	6,000	22,560	135,36	22,56				
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,288	3,000	6,86	3,00				
Ustredné kúrenie - vykurovacie telesá				0,00					
Pripriatok k cene za odvzdušňovací ventil telesa s príplatkom 8 %	ks	12,000	3,030	36,36	3,03				
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	30,000	180,00	30,00				
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxixhI 600x1000x100 mm, pripojenie bočné	ks	2,000	158,530	317,06	158,53				
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxixhI 600x1200x100 mm, pripojenie bočné	ks	4,000	193,460	773,84	193,46				
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	12,000	5,510	66,12	5,51				
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,688	2,000	33,38	2,00				
Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00					
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže	hod	30,000	12,000	360,00	12,00				
Stavebno montážne práce náročne ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) napustenie systému, odvzdušnenie	hod	6,000	12,000	72,00	12,00				
Zdravotechnika				0,00					
Izolácie tepelné				0,00					
Montáž trubic hr. od 13 mm, vnút.priemer do - 76 mm	m	88,000	2,000	176,00	2,00				
35 x 13 Izolácia-trubica	m	8,000	1,300	10,40	1,30				
28 x 13 Izolácia-trubica	m	30,000	0,930	27,90	0,93				
22 x 13 Izolácia-trubica	m	50,000	0,820	41,00	0,82				
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,788	2,500	9,47	2,50				
Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00					
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	2,000	35,510	71,02	35,51				





Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	2,000	15,530	31,06		15,53	
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	4,000	11,000	44,00		11,00	
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	15,000	13,000	195,00		13,00	
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	25,000	11,000	275,00		11,00	
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	6,000	11,000	66,00		11,00	
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	12,000	13,000	156,00		13,00	
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťok D 50 mm	ks	10,000	1,850	18,50		1,85	
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťok D 110 mm	ks	5,000	3,350	16,75		3,35	
Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	3,000	10,000	30,00		10,00	10,00
Prívzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojitou izoláciou stenou	ks	3,000	36,620	109,86		36,62	36,62
Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	1,000	10,000	10,00		10,00	
Prívzdušňovacia hlavica - podomietková verzia	ks	1,000	41,530	41,53		41,53	
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	62,000	0,500	31,00		0,50	
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,446	3,000	37,34		3,00	
Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00			
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	4,000	15,530	62,12		15,53	
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	4,000	20,130	80,52		20,13	
Potrubie plastilínikové 20x2 mm v kotúčoch	m	50,000	16,000	800,00		16,00	
Potrubie plastilínikové 26x3 mm v kotúčoch	m	30,000	20,000	600,00		20,00	
Potrubie plastilínikové 32x3 mm v kotúčoch	m	8,000	32,000	256,00		32,00	
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	25,000	3,350	83,75		3,35	
Nástenka koncová - 1/2"x20	ks	25,000	5,570	139,25		5,57	
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	4,000	32,00		4,00	
Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	5,500	44,00		5,50	
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	3,000	9,00		3,00	
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	7,200	21,60		7,20	
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	3,000	5,000	15,00		5,00	
Poistný ventil k elek.boileru 3/4" napr. Slovarm TE-1847	ks	3,000	12,650	37,95		12,65	
Montáž späťnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	3,000	4,000	12,00		4,00	
Späťná klapka vodovorná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	3,000	6,050	18,15		6,05	
Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	5,000	1,300	6,50		1,30	
Hadica nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dl. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	5,000	1,300	6,50		1,30	
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	88,000	0,500	44,00		0,50	





Dostal

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	88,000	0,600	52,80				0,60		
spotrebný mos. materiál (kolená, vusky, redukcie, prechody, t-kusy)	sub	1,000	100,000	100,00				100,00		
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,012	3,000	93,04				3,00		
Zdravotechnika - zariadenia, predmety				0,00						
Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	3,000	30,000	90,00			3,00	30,00	90,00	
napr. BABY plastová nádržka bočný prívod vody 3/8" DualFlush biela	ks	3,000	64,950	194,85			3,00	64,95	194,85	
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	5,000	30,000	150,00			5,00	30,00	150,00	
napr. ZETA kombiklozet hib. splachovanie SPODNY odpad, bočné nap. Dual Flush (vrát. inšt. sady) biely	ks	2,000	106,690	213,38			2,00	106,69	213,38	
napr. BABY klozet detický s plochým splachovaním odpad SO biely	ks	3,000	55,290	165,87			3,00	55,29	165,87	
Montáž umyvadla keramickeho na skruvky do muriva, bez vytokovej armatúry	ks	8,000	30,000	240,00			8,00	30,00	240,00	
Umyvadlo napr. ZETA-55 biela, vxšxl 205x550x440 mm	ks	2,000	33,650	67,30			2,00	33,65	67,30	
napr. JIKA BABY umyvadličko detiske 45 s otvorom s motívom biela H8156120001341	ks	6,000	45,510	273,06			6,00	45,51	273,06	
Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 900x900 mm	ks	1,000	60,000	60,00			1,00	60,00	60,00	
Kút sprchový štvrtkruhový, štvrdielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	290,650	290,65			1,00	290,65	290,65	
Sprchové vaničky napr. Galaxy Vanička ELIPSO-90 LA biela	ks	1,000	160,320	160,32				160,32		
Sifón vaničkový, kov	ks	1,000	20,560	20,56				20,56		
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov	sub.	5,000	5,000	25,00			5,00	5,00	25,00	
Sedátko s poklopom napr. ZETA.370x400 mm, termoplast, biela, LAUFEN, obj. č. 8932710000001	ks	2,000	21,190	42,38			2,00	21,19	42,38	
Sedátko b/pokl BABY biela, vxšxl 10x288x357 mm	ks	3,000	24,510	73,53			3,00	24,51	73,53	
Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	10,000	10,00			1,00	10,00	10,00	
Drez 45x80 dvojitý nerez	ks	1,000	45,000	45,00			1,00	45,00	45,00	
Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	3,000	80,000	240,00			3,00	80,00	240,00	
Nástenný zásobníkový ohrievač vody napr. PSH 80 Trend. 80 l. 230V. 2kW (EOV 80)	ks	3,000	360,000	1 080,00			3,00	360,00	1 080,00	
Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	24,000	4,000	96,00			24,00	4,00	96,00	
Gulový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chromovaná mosadz	ks	23,000	5,000	115,00			23,00	5,00	115,00	
Kľapka, chromovaná mosadz	ks	1,000	6,000	6,00			1,00	6,00	6,00	
Montáž batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	12,000	108,00			9,00	12,00	108,00	
Umyv stoj bat napr. LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	ks	2,000	66,000	132,00			2,00	66,00	132,00	
Drez bat stoj napr. LYRA, vxšxl 50x150x250 mm	ks	1,000	66,000	66,00			1,00	66,00	66,00	





umývadlová batéria s ochranou proti obareniu OPTIMA DONATA DO271	ks	6,000	133,000	798,00	6,00	133,00	798,00		
Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej napr. LYRA sprchový slp s nástennou batériou	ks	1,000	20,000	20,00	1,00	20,00	20,00		
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	1,000	185,320	185,32	1,00	185,32	185,32		
Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN40	ks	8,000	5,850	46,80	8,00	5,85	46,80		
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	8,000	7,910	63,28	8,00	7,91	63,28		
Sifón pre dvojdrez s nerezovými mriežkami DN70 a pripojkou	ks	1,000	6,000	6,00	1,00	6,00	6,00		
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	2,000	10,000	20,00	2,00	10,00	20,00		
Umývačkový-UF-zápachový uzáver DN40/50 180x100mm	ks	2,000	44,000	88,00	2,00	44,00	88,00		
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90	ks	5,000	5,000	25,00	5,00	5,00	25,00		
Flexi napojenie k WC	ks	2,000	12,650	25,30	2,00	12,65	25,30		
Dopojenie k WC excentrické 40 mm	ks	3,000	5,650	16,95	3,00	5,65	16,95		
Montáž dvierok plastových	ks	2,000	3,000	6,00	2,00	3,00	6,00		
Vaňové plastové dvierka 150x200 mm biele	ks	2,000	5,650	11,30	2,00	5,65	11,30		
Konštrukcie doplnkové kovové				0,00					
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	5,000	50,00	10,00	5,00	50,00		
kotviaci materiál pre potrubia (konzoly, objímky, skurtky, hmoždinky, zav. tyče, kotvy, pevné body)	sub	1,000	150,000	150,00	1,00	150,00	150,00		
Montáž vzduchotechnických zariadení				0,00					
Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	2,000	30,000	60,00	2,00	30,00	60,00		
Ventilátor malý, axiálny, max. prietok od 120 do 239 m3/h	ks	2,000	75,000	150,00	2,00	75,00	150,00		
Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	10,000	3,350	33,50		3,35			
Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	10,000	13,620	136,20		13,62			
Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	5,650	11,30	2,00	5,65	11,30		
Mriežka krycia kruhová KMK, priemer 125 mm	ks	2,000	10,650	21,30	2,00	10,65	21,30		
Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	60,000	2,000	120,00		2,00			
dopojenie na NN (rieši profesia NN)	SUB	1,000	0,000	0,00					
kotviaci materiál pre VZT potrubie	sub	1,000	100,000	100,00		100,00			
Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00					
Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) demontáže	hod	30,000	12,000	360,00		12,00			
Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) sekacie práce, prierazy	hod	30,000	12,000	360,00		12,00			
Elektro časť 1				0,00					
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00					
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	340,000	2,50	850,00		2,50			
				0,00					
				60,00					
				150,00					





1005



Rozvodnica RP2	ks	1,000	1 572,32	1 572,32	1 572,32	1 572,32	1 572,32			
Svetidlá nůdzové LED, IP 20	ks	9,000	15,00	135,00	15,00	135,00	15,00			15,00
Nůdzové svetidlá napr. LED LEDUS 1W 2hod IP44	ks	9,000	41,51	373,59	41,51	373,59	41,51			41,51
Sada pre nůdzovú signalizáciu	ks	2,000	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00			50,00
Sada pre nůdzovú signalizáciu 3280B-C10001 B	ks	2,000	331,45	662,90	331,45	662,90	331,45			331,45
Svetidlo	ks	78,000	15,00	1 170,00	15,00	1 170,00	15,00			15,00
LED stropné svetidlo 600x600	kus	57,000	77,00	4 389,00	77,00	4 389,00	77,00			77,00
stropný rám pre svetidlo 600x600	kus	57,000	15,00	855,00	15,00	855,00	15,00			15,00
LED stropné svetidlo hliník	kus	9,000	114,00	1 026,00	114,00	1 026,00	114,00			114,00
LED stropné svetidlo hliník	kus	6,000	131,00	786,00	131,00	786,00	131,00			131,00
LED stropné svetidlo kruh	kus	5,000	68,00	340,00	68,00	340,00	68,00			68,00
LED stropné svetidlo kruh so senzorom pohybu	kus	1,000	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00			88,00
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	6,000	10,00	60,00	10,00	60,00	10,00			10,00
Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	6,000	5,91	35,46	5,91	35,46	5,91			5,91
Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	6,000	15,65	93,90	15,65	93,90	15,65			15,65
Svorka na potrubie napr. "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	30,000	2,50	75,00	2,50	75,00	2,50			2,50
Bernard svorka zemniaca ZSA 16, napr. obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	30,000	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00			1,00
Páska Cu, napr. obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	30,000	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00			1,00
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	550,000	0,75	412,50	0,75	412,50	0,75			0,75
CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	550,000	0,77	423,50	0,77	423,50	0,77			0,77
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 100,000	0,80	880,00	0,80	880,00	0,80			0,80
CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 100,000	1,03	1 133,00	1,03	1 133,00	1,03			1,03
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	300,000	0,80	240,00	0,80	240,00	0,80			0,80
CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	1,03	309,00	1,03	309,00	1,03			1,03
Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	m	20,000	1,25	25,00	1,25	25,00	1,25			1,25
Kábel silový medený CYKY 5x10	m	20,000	8,42	168,40	8,42	168,40	8,42			8,42
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	120,000	0,75	90,00	0,75	90,00	0,75			0,75
H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	120,000	0,77	92,40	0,77	92,40	0,77			0,77
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	110,000	0,90	99,00	0,90	99,00	0,90			0,90
H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	110,000	2,50	275,00	2,50	275,00	2,50			2,50
Presun dodávky	%	1,000	120,32	120,32	120,32	120,32	120,32			120,32
Podružný materiál	%	3,000	60,53	181,59	60,53	181,59	60,53			60,53
Montáže oznam. a zabezp. zariadení			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripavenie, ovinutie štítka páskou PVC	ks	26,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Sťahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	190,000	0,05	9,50	0,05	9,50	0,05			0,05
Sťahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	280,000	0,09	25,20	0,09	25,20	0,09			0,09
Kábel dátový 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp. do žlabu	m	500,000	0,70	350,00	0,70	350,00	0,70			0,70
LCS3 KÁBEL F/U/TP CAT.6A Dca s2 d2 a1	m	500,000	0,70	350,00	0,70	350,00	0,70			0,70



Kábel dátové 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp. do žlabu	m	50,000	0,70	35,00		0,70		
Kábel Cu signálny J-Y(S)Y 2x2x0,8	m	50,000	0,70	35,00		0,70		
Kábel HDMI bez koncoviek	m	30,000	1,00	30,00		1,00		30,00
Skríňa .osadenie skrine na podlahu vč.vykonania murárskych prác	ks	1,000	150,00	150,00		150,00		150,00
Rack	sub	1,000	750,00	750,00		750,00		750,00
Zásuvka dátová štvorbólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrinku,pod omietku	ks	12,000	10,00	120,00		10,00		120,00
MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 2M	ks	6,000	14,86	89,16		14,86		89,16
MOSAIC PREDKONKTOROVANA ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M	ks	6,000	63,28	379,68		63,28		379,68
Hodinové zúčtovacie sadzby	hod							
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	110,000	10,00	1 100,00		10,00		520,00
Revízia elektrického zariadenia	hod	26,000	20,00	520,00		20,00		520,00
Elektro časť 2				0,00				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00				
Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plyných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t	m	100,000	2,50	250,00		2,50		2,50
Elektromontáže								
Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ Z423 , uložená voľne alebo pod omietkou	m	20,000	0,85	17,00		0,85		0,85
Rúrka FXP 25	ks	20,000	0,91	18,20		0,91		0,91
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	2,13	42,60		2,13		2,13
Krabica KU 68-1901	ks	20,000	0,33	6,60		0,33		0,33
Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	4,000	2,55	10,20		2,55		2,55
Krabica KO-97	ks	4,000	1,13	4,52		1,13		1,13
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	20,000	0,15	3,00		0,15		0,15
Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	20,000	0,15	3,00		0,15		0,15
Stahovacia páska čierna 140x3,6	ks	6,000	0,03	0,18		0,03		0,03
Stahovacia páska čierna 200x3,6	ks	20,000	0,09	1,80		0,09		0,09
Svorka WAGO 221-413	ks	10,000	0,55	5,50		0,55		0,55
Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	20,000	0,56	11,20		0,56		0,56
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia	ks	3,000	4,00	12,00		4,00		4,00
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový jednopólový - radenie 1	ks	3,000	4,91	14,73		4,91		4,91
Spínač 1 230V/10A lesklý biely	ks	2,000	4,50	9,00		4,50		4,50
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	6,35	12,70		6,35		6,35
Prístroj prepínača 6+6 lesklý biely	ks	2,000	4,50	9,00		4,50		4,50
Spínač nástenný pre prostredie obyčajnej alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	2,000	4,50	9,00		4,50		4,50



Prepínač 6 250V 10A IP20	ks	2,000	6,01	12,02		6,01				
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	ks	12,000	4,00	48,00		4,00				
Zásuvka Z30V/16A biela jednopólová, zapustená	ks	12,000	4,85	58,20		4,85				
Svietidlá núdzové LED, IP 20	ks	1,000	15,00	15,00		15,00				
Núdzové svietidlá napr. LED LEDUS 1W 2hod IP44	ks	1,000	41,51	41,51		41,51				
Svietidlo	ks	15,000	15,00	225,00		15,00				
LED stropné svietidlo 600x600	kus	12,000	77,00	924,00		77,00				
stropný rám pre svietidlo 600x600	kus	12,000		0,00						
LED stropné svietidlo kruh	kus	3,000	15,00	45,00		15,00				
Svorka na potrubie napr. "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	30,000	2,50	75,00		2,50				
Bernard svorka zemniaca ZSA 16, napr. obj. č. ESY000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	1,00	6,00		1,00				
Páska Cu, napr. obj. č. ESY000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	1,00	6,00		1,00				
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,75	75,00		0,75				
CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,77	77,00		0,77				
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	110,000	0,80	88,00		0,80				
CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000	1,03	113,30		1,03				
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	30,000	0,80	24,00		0,80				
CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,03	30,90		1,03				
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	20,000	0,75	15,00		0,75				
H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	20,000	0,77	15,40		0,77				
Presun dodávky	%	1,000	80,32	80,32		80,32				
Podružný materiál	%	3,000	33,65	100,95		33,65				
Montáže oznam. a zabezp. zariadení				0,00						
Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripavenie, ovinutie štítka páskou PVC	ks	4,000	0,66	2,64		0,66				
Stahovacia páska so štrikom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	10,000	0,05	0,50		0,05				
Stahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	20,000	0,09	1,80		0,09				
Kábel dátový 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp. do LCS3 KÁBEL F/UTP CAT.6A Dca sz d2 a1	m	80,000	0,70	56,00		0,70				
Zásuvka dátová štvorpólová, montáž vr. zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	m	80,000	0,70	56,00		0,70				
MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 2M	ks	2,000	10,00	20,00		10,00				
	ks	1,000	14,86	14,86		14,86				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Hodinové zúčtovacie sadzby										
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž	hod	20,000	10,00	200,00		10,00				
Revízia elektrického zariadenia	hod	6,000	20,00	120,00	6,00	20,00				120,00
Stavebná časť doplnenie				0,00						
Upravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00						
Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-G25-F5, hr. 5 mm	m2	20,40	9,03	184,21		9,03				9,03



Obnova kamennej dlažby - TERAZZO (imelenie prasklín a nerovnosti 15%, povrchové brúsenie a leštenie) (P3/N)	m2	7,81	20,00	156,20	7,81	20,00	156,20
Lokálne vyrezanie, vyburanie a doplnenie nového terazza na chodbách	m2	40,31	20,00	806,20		20,00	
Presun hmôt HSV	t	0,18	37,70	0,00		37,70	
Práce a dodávky PSV				0,00			
Konštrukcie - drevostavby				0,00			
Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	3,92	41,14	161,27		41,14	
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,61	4,50	7,25		4,50	
celkom rozpočet				145 605,48			

Za zhotoviteľa
Ing. Miroslav LORIM, s.r.o.
Meno, priezvisko
Funkcia
Podpis
023 41 Nesluša č. 759

Za objednávateľa :
Meno, priezvisko
Funkcia
Podpis

145 605,48

Fakturácia celkom **30 050,51**

Dátum: 30.4.2023

9 938,89

